

# ATS DELLA BRIANZA

Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

pag. 1

## LIBRETTO DELLE MISURE

**OGGETTO:** Oggiono (LC) Via I° Maggio, 21/B - Adeguamento V.V.F ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 - Terza fase  
Ditta Esecutrice: Elettrica System s.r.l. Via A Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)


**COMMITTENTE:** ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

**IMPRESA:** Elettrica System s.r.l. - Via A. Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)


**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 12 pagine**

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Progettista e Direttore Lavori  
(Arch. Renato Di Criscio)



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Leonardo Sferrazza Papa




Adeguamento Normativa VV.F. - 3° fase  
Oggiono (LC), Via I° Maggio 21/B - Progettista e D.L. Arch. Renato Di Criscio

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A.02.04.0130 .b 03/02/2021	Rimozione di serramenti in legno o in ferro, compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo ... er il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): senza recupero  Piano terra - Porte nn. 4  Piano Primo - serramento in alto - su muro da demolire - n.11	1,00		1,000	2,100		2,10	
	<b>SI DETRAGGONO m²</b>						<b>6,15</b>	
2 A.02.04.0090 .d 04/02/2021	Rimozione di pavimenti interni, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capito ... conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in vinilico e gomma <b>DA ESEGUIRE ALLE FINE DI TUTTE LE LAVORAZIONI</b>	1,00	152,25			152,25		
	<b>SOMMANO m²</b>					152,25		
3 A.02.04.0045 .b 04/02/2021	Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il ... ti impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in mattoni forati o blocchi di gesso spessore fino a 12 cm Piano Terra *(lung.=3,00+1,70) Piano Primo *(lung.=3,25+1,75+4,53) Piano Secondo	1,00	4,70		4,500	21,15		
		1,00	9,53		3,200	30,50		
		1,00	3,35		3,200	10,72		
	<b>SOMMANO m²</b>					62,37		
4 B.02.04.0055 .a 04/02/2021	Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) dello spessore minimo di 125 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per paramento , avvitate ... e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 . con lastre di tipo A ( voc. B.02.03.0075 ) Piano Terra protezione ascensore - pareti verticali *(lung.=0,20+0,53+1,70) Piano Terra protezione ascensore - plafone Piano Primo vano scala Piano Secondo vano scala *(lung.=2,00+2,40) Piano Secondo parere di separazione archivio Arpa Piano Secondo protezione ascensore *(lung.=0,26+1,62+1,79)  Piano Terra - protezione Q.E. *(lung.=1,36+0,35)	1,00	2,43		2,520	6,12		
		1,00	1,70	0,530		0,90		
		1,00	2,16		3,200	6,91		
		1,00	4,40		3,200	14,08		
		1,00	2,70		3,200	8,64		
		1,00	3,67		3,200	11,74		
		1,00	1,71		4,500	7,70		
	<b>A RIPORTARE</b>					56,09		

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>					56,09		
	Piano Primo - protezione Q.E. *(lung.=1,36+0,35) Per le specifiche tecniche fare riferimento all'art.6.1 - Documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo, della Relazione Tecnica Generale.	1,00	1,71		3,200	5,47		
	Piano Terra cella frigorifera	1,00	1,67		2,600	4,34		
	Piano primo protezione ascensore *(lung.=2,13+0,20)	1,00	2,33		2,450	5,71		
	Piano primo protezione ascensore	1,00	1,75		3,150	5,51		
	Piano primo Veletta interna	1,00	1,90		0,850	1,62		
	Piano primo Zona Arpa *(lung.=1,20+2,10)	1,00	3,30		3,200	10,56		
	Piano Terra vano scala	1,00	2,12		4,500	9,54		
	Piano Terra - protezione Q.E.	1,00			7,700		7,70	
	Piano Primo - protezione Q.E.	1,00			5,470		5,47	
	Sommano positivi e negativi m <sup>2</sup>					98,84	13,17	
	SOMMANO m <sup>2</sup>					85,67		
5 NP- SportelliREI 19/02/2021	Fornitura sportelli REI a protezione dei Q.E. - Uniblok o similare - Costo cad.€ 470,00 + € 200,00 trasporto + € 35 sponda idraulica e chiamata di avviso. Il prezzo è maggiorato delle spese generali e utile d'impresa pari a 25% Piano Terra + Primo					2,00	2,00	
	Sommano positivi e negativi a corpo					2,00	2,00	
	SOMMANO a corpo					0,00		
6 NP- Placcaggio 11/02/2021	Fornitura e posa in opera di lastra antincendio ai silicati, da applicare in aderenza alla muratura esistente. Il Pacchetto così composto deve garantire un grado di protezione REI ... o per la successiva tinteggiatura (quest'ultima esclusa). Per maggiori dettagli fare riferimento alla Relazione Tecnica. Placcaggio superfici varie al Piano Terra - Parete ingresso Placcaggio locale deposito grande Placcaggio deposito piccolo *(lung.=2,50+2,10+1,65) Placcaggio cella frigorifera	1,00	5,37		3,140	16,86		
		1,00	1,78		3,480	6,19		
		1,00	6,25		3,760	23,50		
		1,00	1,78		3,760	6,69		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					53,24		
7 NP- SerrAlettato 23/02/2021	Fornitura e posa in opera di serramento alettato in alluminio preverniciato, per la formazione dell'aerazione permanente della scala antincendio. E' compreso nel prezzo lo smontaggio ... occorrenti ponteggi, l'abbassamento al piano di carico del vecchio serramento, carico e trasporto in pubblica discarica.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
8 NP-Tintegg- Scala 09/02/2021	Tinteggiatura scala antincendio in metallo, costituita da due mani di smalto Per le specifiche tecniche fare riferimento all'art.6.1 - Documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo, della Relazione Tecnica Generale.					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferazza Papa



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
9 B.06.04.0221 .b 05/02/2021	Pavimento in piastrelle di PVC eterogeneo auto posante posato con adesivo removibile su supporto perfettamente liscio o su pavimento sopra elevato: di cui alla voce B.06.03.0171 b spessore 4,5-5,0 mm Piano Terra	1,00	152,25			152,25		
	SOMMANO m²					152,25		
10 B.06.04.0291 .a 05/02/2021	Fornitura e posa di zoccolino in materiale vinilico: altezza 70-80 mm. in PVC espanso rigido Piano Terra	1,00	105,97			105,97		
	SOMMANO m					105,97		
11 NP- Tinteggiature 09/02/2021	Tinteggiatura con idropittura su nuove pareti, rappezzi cari su tutte le aree interessate dai lavori Interno vano scala Piano terra Piano primo Piano secondo	1,00 1,00 1,00 1,00	20,00 50,00 50,00 50,00		12,000	240,00 50,00 50,00 50,00		
	SOMMANO m2					390,00		
12 C.03.03.0005 .g 19/02/2021	Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, serie media secondo EN 10255 (ex UNI 8863/87) Ø 2" peso 5,29 kg/m							
	Per le specifiche tecniche fare riferimento all'art.6.1 - Documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo, della Relazione Tecnica Generale.							
	Tubo orizzontale + verticale *(lung.=0,95+0,85+0,55+0,10+0,10+1,96+6,30+0,80+6,24+0,20+1,22+1,00+0,16+0,30+2,57+1,46+0,30+2,35+3,50+2,90+0,10+0,42+1,15+1,10+0,50+0,50+0,30)	1,00	37,88		5,290	200,39		
	SOMMANO kg					200,39		
13 C.03.03.0145 .a 19/02/2021	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" curve a 90° m. e. f.					27,00		
	SOMMANO cad					27,00		
14	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242							
	A RIPORTARE							


COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Handwritten signature]*

Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
C.03.03.0145 .g 19/02/2021	Diametro nominale 2" te pari					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
15 C.03.03.0145 .t 19/02/2021	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" bracciali zincati pesanti					20,00		
	SOMMANO cad					20,00		
16 C.03.03.0255 .c 19/02/2021	Idranti, Naspo e attacco autopompa Idrante a muro a parete da interno DN 45 UNI EN671-1 composto da: - cassetta in acciaio verniciato - tubazione flessibile a norma EN 14540 - lanc ... - rubinetto idrante - lastra di sicurezza frangibile - sostegno per tubazione - accessori di montaggio DN 45 L = 25 mt.					6,00		
	SOMMANO cad					6,00		
17 NP- MaterialeIdra ulic 19/02/2021	Solo fornitura di materiale accessorio per formazione nuova rete antincendio.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
18 C.01.01.0010 19/02/2021	Installatore di 5ª categoria Manodopera per formazione nuova rete idrica antincendio	5,00	2,00	8,000		80,00		
	SOMMANO ora					80,00		
19 A.01.05.0600 19/02/2021	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie e rete di scarico, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto ( Percentuale del 28 % ) (par.ug.=360,70+729,00+86,70+291,20+901,68+297,57+2536,00)	5202,85				5'202,85		
	SOMMANO %					5'202,85		
20 NP-REI_1 22/02/2021	PORTA N.1 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA


IL DIRETTORE DEI LAVORI



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
21 NP-REI_2 22/02/2021	PORTA N.2 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
22 NP-REI_3 22/02/2021	PORTA N.3 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio Abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
23 NP-REI_4 22/02/2021	PORTA N.4 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Falso telaio; - Spionc ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
24 NP-REI_5 22/02/2021	PORTA N.5 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
25 NP-REI_6 19/01/2023	PORTA N.6 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti:							
	A RIPORTARE							



COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	- Porta REI 120; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.  SOMMANO cadauno					1,00		
26 NP-REI_7 22/02/2021	PORTA N.7 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Falso telaio; - Spionc ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.  SOMMANO cadauno					1,00		
27 NP-REI_8 22/02/2021	PORTA N.8 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.  SOMMANO cadauno					1,00		
28 NP-REI_9 22/02/2021	PORTA N.9 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.  SOMMANO cadauno					1,00		
29 NP-REI_10 22/02/2021	PORTA N.10 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	A RIPORTARE					1,00		

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DELLAVORI



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
30 NP-REI_11 22/02/2021	PORTA N.11 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
31 NP-REI_12 22/02/2021	PORTA N.12 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
32 NP-REI_13 22/02/2021	PORTA N.13 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
33 NP-REI_14 22/02/2021	PORTA N.14 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
34 NP-REI_15	PORTA N.15 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI  

Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
22/02/2021	componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
35 NP- Comelit_coll egam. 04/08/2021	Madopera (elettricista) per collegamento di n.6 magneti NINZ (posati solo sull'anta attiva) ai rispettivi loop della rete dei rilevatori di fumo. Voce listino: C.04.01.0010					16,00		
	SOMMANO ora					16,00		
36 NP- AssMuraria_ REI 22/02/2021	Posa in opera di falsi telai con zanche, telai abbraccianti, modifiche ai fori muro con demolizione parziale in breccia e ricostruzione con materiali idonei. Tutte le lavorazioni di assistenza muraria dovranno seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. (lung.=0,80+0,80+1,40+1,00+0,90+1,20+1,45+1,40+1,40+1,40+1,40+1,40+1,40) Per le specifiche tecniche fare riferimento all'art.6.1 - Documentazione tecnica allegata al progetto esecutivo, della Relazione Tecnica Generale.	2,00	18,75		2,150	80,63		
	SOMMANO m²					80,63		
37 NP- Comelit_prod ot.1 04/08/2021	Modulo indirizzato - codice: 41IOM000 Modulo per magneti NINZ su porta n.7-8-11-12-14-15 Modulo per magneti NINZ su porta n.7-8-11-12-14-15					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
38 NP- Comelit_prod ot.2 04/08/2021	Alimentatore - Codice: ZSP-100-5.5A-18					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
39 NP- Comelit_prod ot.3 04/08/2021	Modulo indirizzato sull'alimentatore - codice: 41IOM122					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
40 NP- Comelit_prod ot.4 04/08/2021	Batteria per alimentatore - codice: 30076004					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
	A RIPORTARE							



COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*Retico*

Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferazza Papa

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
41 NP- Complementi 22/02/2021	Ripristini così descritti:- Fornitura e posa in opera di n.3 lampade a LED da incasso da posare nei corridoi ai piani T-P-S, € 60,00 (lampada) x 3 = 180,00 € + Fornitura e posa in ... lavorazioni e componenti elettrici, idraulici o meccanici non ricompresi nella precedente descrizione, a corpo € 640,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
42 NP- Comelit_Ass. 22/02/2021	Riprogrammazione centralina Comelit per inserimento elettromagneti da parte dell'assistenza del produttore. Si stima in unica uscita e per mezza giornata di intervento. E' compreso nel prezzo l'assistenza al tecnico Comelit da parte di un elettricista.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
43 NP- PortaEsterna 04/08/2021	Fornitura e posa in opera di porta esterna ad un battente in alluminio e vetro completa di maniglione antipanico marca CISA.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
44 NP- OreEconomia 04/08/2021	Ore di manodopera in economia di operaio di 3 livello edile per eventuali opere aggiuntive (A.02.01.0015). L'utilizzo di tali economie, da utilizzare solo per particolari esigenti, è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.					50,00	50,00	
	Sommano positivi e negativi ora					50,00	50,00	
	SOMMANO ora					0,00		
45 NP-Sgom+ Pulizie 25/08/2021	Manodopera per sgombero cantiere e pulizia di tutti i piani della struttura. Piano Terra Piano Primo Piano Secondo					4,00 4,00 4,00		
	SOMMANO €/h					12,00		
46 A.01.04.0061 09/01/2023	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... ione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04							
	*(lung.=360+380+1060)	15,00 1,00	1000,00 1800,00	0,001 0,001		15,00 1,80		
	SOMMANO t					16,80		
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

*[Firma]*  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa




Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
RIPORTO								
47 A.01.04.0066 19/01/2023	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... ) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). (lung.=500+280+740+390)	1,00	1910,00	0,001		1,91		
	SOMMANO t					1,91		
48 A.01.04.0066 19/01/2023	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... rmi al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti).	1,00	620,00	0,001		0,62		
	SOMMANO t					0,62		
49 Oneri Discarica 19/01/2023	Deduzione della voce n.20 del Registro di Contabilità n.1  <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>						1,00	
							1,00	
50 Penale 09/01/2023	Applicazione penale per ritardata ultimazione lavori, art. 8 del C.S.A.: 2 giorni  <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>						2,00	
							2,00	
51 Lampade 12/01/2023	Lampade led fornite dalla S.A.  <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>						5,00	
							5,00	
52 NP- MaterialeElet tric 19/01/2023	Fornitura di materiale accessorio per la messa in sicurezza di tutte le linee elettriche da rimuovere o spostare Parte residuale della voce n.11  SOMMANO a corpo					0,50		
						0,50		
53 A.02.01.0015 09/01/2023	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. Solo posa porta REI n.6 al piano terra. Si precisa che la porta è stata fornita dalla Stazione Appaltante (ATS della Brianza) - 2 ore x 2 operatori <b>Solo posa porta REI n.6 al piano terra. Si precisa che la porta è stata fornita dalla Stazione Appaltante (ATS della Brianza) - 2 ore x 2 operatori</b>	2,00	2,00			4,00		
		2,00	2,00				4,00	
	Sommano positivi e negativi ora					4,00	4,00	
	SOMMANO ora					0,00		
A RIPORTARE								

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 LIBRETTO DELLE MISURE N. 2

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferazza Papa





**ATS DELLA BRIANZA**  
Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

pag. 1

**REGISTRO DI CONTABILITA'**


**OGGETTO:** Oggiono (LC) Via I° Maggio, 21/B - Adeguamento V.V.F ai sensi del D.M.  
19 marzo 2015 - Terza fase  
Ditta Esecutrice: Elettrica System s.r.l. Via A Pacinotti n.37 - Pessano con  
Bornago (MI)

**COMMITTENTE:** ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

**IMPRESA:** Elettrica System s.r.l. - Via A. Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)

**Registro di Contabilità n. 2 composto da n. 7 pagine**

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
Progettista e Direttore Lavori  
(Arch. Renato Di Criscio)



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Leonardo Sferrazza Papa



Adeguamento Normativa VV.F. - 3° fase  
Oggiono (LC), Via I° Maggio 21/B - Progettista e D.L. Arch. Renato Di Criscio

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 A.02.04.0130 .b 30/01/2023	Rimozione di serramenti in legno o in ferro, compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo ... er il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): senza recupero  SI DETRAGGONO m²	---	---		6,15	17,72	-108,98	
2 A.02.04.0090 .d 30/01/2023	Rimozione di pavimenti interni, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capito ... conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in vinilico e gomma  SOMMANO m²	---	---	152,25		4,43	674,47	
3 A.02.04.0045 .b 30/01/2023	Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il ... ti impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in mattoni forati o blocchi di gesso spessore fino a 12 cm  SOMMANO m²	---	---	62,37		18,34	1'143,87	
4 B.02.04.0055 .a 30/01/2023	Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) dello spessore minimo di 125 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per paramento , avvitate ... e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 . con lastre di tipo A ( voc. B.02.03.0075 )  SOMMANO m²	---	---	85,67		53,67	4'597,91	
5 NP- SportelliREI 30/01/2023	Fornitura sportelli REI a protezione dei Q.E. - Uniblok o similare - Costo cad.€ 470,00 + € 200,00 trasporto + € 35 sponda idraulica e chiamata di avviso. Il prezzo è maggiorato delle spese geneali e utile d'impresa pari a 25%  SOMMANO a corpo	---	---	0,00		630,63	0,00	
6 NP- Placcaggio 30/01/2023	Fornitura e posa in opera di lastra antincendio ai silicati, da applicare in aderenza alla muratura esistente. Il Pacchetto così composto deve garantire un grado di protezione REI ... o per la successiva tinteggiatura (quest'ultima esclusa). Per maggiori dettagli fare riferimento alla Relazione Tecnica.  SOMMANO m2	---	---	53,24		22,37	1'190,98	
7 NP- SerrAlettato 30/01/2023	Fornitura e posa in opera di serramento alettato in alluminio preverniciato, per la formazione dell'aerazione permanente della scala antincendio. E' compreso nel prezzo lo smontagg ... occorrenti ponteggi, l'abbassamento al piano di carico del vecchio serramento, carico e trasporto in pubblica discarica.  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		357,80	357,80	
8 NP-Tintegg- Scala 30/01/2023	Tinteggiatura scala antincendio in metallo, costituita da due mani di smalto  SOMMANO a corpo	---	---	1,00		2'236,25	2'236,25	
9 B.06.04.0221 .b 30/01/2023	Pavimento in piastrelle di PVC eterogeneo auto posante posato con adesivo removibile su supporto perfettamente liscio o su pavimento sopra elevato: di cui alla voce B.06.03.0171 b spessore 4,5-5,0 mm  SOMMANO m²	---	---	152,25		54,12	8'239,77	
10	Fornitura e posa di zoccolino in materiale vinilico: altezza 70-80 mm. in							
	A RIPORTARE						18'332,07	

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch. Renato Di Criscio)




Il R.U.P. e Direttore

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa




Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						18'332,07	
B.06.04.0291 .a 30/01/2023 11 NP-	PVC espanso rigido SOMMANO m	---	---	105,97		6,71	711,06	
12 Tinteggiature 30/01/2023	Tinteggiatura con idropittura su nuove pareti, rappezzi cari su tutte le aree interessate dai lavori SOMMANO m2	---	---	390,00		6,27	2'445,30	
13 C.03.03.0005 .g 30/01/2023	Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, serie media secondo EN 10255 (ex UNI 8863/87) Ø 2" peso 5,29 kg/m SOMMANO kg	---	---	200,39		1,80	360,70	
14 C.03.03.0145 .a 30/01/2023	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" curve a 90° m. e. f. SOMMANO cad	---	---	27,00		27,00	729,00	
15 C.03.03.0145 .g 30/01/2023	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" te pari SOMMANO cad	---	---	6,00		14,45	86,70	
16 C.03.03.0145 .t 30/01/2023	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" bracciali zincati pesanti SOMMANO cad	---	---	20,00		14,56	291,20	
17 C.03.03.0255 .c 30/01/2023	Idranti, Naspo e attacco autopompa Idrante a muro a parete da interno DN 45 UNI EN671-1 composto da: - cassetta in acciaio verniciato - tubazione flessibile a norma EN 14540 - lanc ... - rubinetto idrante - lastra di sicurezza frangibile - sostegno per tubazione - accessori di montaggio DN 45 L = 25 mt. SOMMANO cad	---	---	6,00		150,28	901,68	
18 NP- MaterialeIdraulic 30/01/2023	Solo fornitura di materiale accessorio per formazione nuova rete antincendio. SOMMANO a corpo	---	---	1,00		297,57	297,57	
19 C.01.01.0010 30/01/2023	Installatore di 5ª categoria SOMMANO ora	---	---	80,00		31,70	2'536,00	
20 A.01.05.0600 30/01/2023	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie e rete di scarico, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto ( Percentuale del 28 % ) SOMMANO %	---	---	5'202,85		28,00	1'456,80	
21 NP-REI_1 30/01/2023	PORTA N.1 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO cadauno	---	---	1,00		571,59	571,59	
22 NP-REI_2 30/01/2023	PORTA N.2 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO cadauno	---	---	1,00		571,59	571,59	
	A RIPORTARE						29'291,26	

COMMITTENTE: AT'S DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch. Renato Di Criscio)

Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sterrazza Papa



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI		
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento	
RIPORTO								29'291,26	
22 NP-REI_3 30/01/2023	PORTA N.3 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio Abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.			1,00		918,66	918,66		
23 NP-REI_4 30/01/2023	PORTA N.4 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Falso telaio; - Spionc ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.			1,00		440,99	440,99		
24 NP-REI_5 30/01/2023	PORTA N.5 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.			1,00		620,79	620,79		
25 NP-REI_6 30/01/2023	PORTA N.6 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spionc ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.			1,00		657,46	657,46		
26 NP-REI_7 30/01/2023	PORTA N.7 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Falso telaio; - Spionc ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.			1,00		970,54	970,54		
27 NP-REI_8 30/01/2023	PORTA N.8 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.			1,00		1'008,11	1'008,11		
28 NP-REI_9 30/01/2023	PORTA N.9 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata								
A RIPIANTARE								33'907,81	



COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch. Renato Di Criscio)

Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						33'907,81	
29 NP-REI_10 30/01/2023	al progetto esecutivo. SOMMANO cadauno	---	---	1,00		918,66	918,66	
	PORTA N.10 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.							
30 NP-REI_11 30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		918,66	918,66	
	PORTA N.11 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.							
31 NP-REI_12 30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		1'008,11	1'008,11	
	PORTA N.12 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.							
32 NP-REI_13 30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		1'008,11	1'008,11	
	PORTA N.13 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.							
33 NP-REI_14 30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		918,66	918,66	
	PORTA N.14 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.							
34 NP-REI_15 30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		1'008,11	1'008,11	
	PORTA N.15 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.							
35 NP- Comelit_coll egam.	Madopera (elettricista) per collegamento di n.6 magneti NINZ (posati solo sull'anta attiva) ai rispettivi loop della rete dei rilevatori di fumo. Voce listino: C.04.01.0010 SOMMANO ora	---	---	16,00			507,20	
	A R I P O R T A R E						41'113,98	

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch) Renato Di Criscio




Il/R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa



Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
RIPORTO							41'113,98	
30/01/2023 36 NP- AssMuraria REI	Posa in opera di falsi telai con zanche, telai abbracciati, modifiche ai fori muro con demolizione parziale in breccia e ricostruzione con materiali idonei. Tutte le lavorazioni di assistenza muraria dovranno seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.							
30/01/2023	SOMMANO m²	---	---	80,63		17,89	1'442,47	
37 NP- Comelit_pro ot.1	Modulo indirizzato - codice: 41IOM000							
30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	6,00		87,76	526,56	
38	Alimentatore - Codice: ZSP-100-5.5A-18							
30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		390,44	390,44	
39 NP- Comelit_pro ot.2	Modulo indirizzato sull'alimentatore - codice: 41IOM122							
30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	1,00		91,79	91,79	
40 NP- Comelit_pro ot.3	Batteria per alimentatore - codice: 30076004							
30/01/2023	SOMMANO cadauno	---	---	2,00		143,08	286,16	
41 NP- Comelit_pro ot.4	Ripristini così descritti:- Fornitura e posa in opera di n.3 lampade a LED da incasso da posare nei corridoi ai piani T-P-S, € 60,00 (lampada) x 3 = 180,00 € + Fornitura e posa in ... lavorazioni e componenti elettrici, idraulici o meccanici non ricompresi nella precedente descrizione, a corpo € 640,00							
30/01/2023	SOMMANO a corpo	---	---	1,00		3'578,00	3'578,00	
42 NP- Comelit_Ass.	Riprogrammazione centralina Comelit per inserimento elettromagneti da parte dell'assistenza del produttore. Si stima in unica uscita e per mezza giornata di intervento. E' compreso nel prezzo l'assistenza al tecnico Comelit da parte di un elettricista.							
30/01/2023	SOMMANO a corpo	---	---	1,00		447,25	447,25	
43 NP- Comelit_Ass.	Fornitura e posa in opera di porta esterna su un battente in alluminio e vetro completa di maniglione antipanico marca CISA.							
30/01/2023	SOMMANO a corpo	---	---	1,00		1'341,75	1'341,75	
44 NP- Comelit_Ass.	Ore di manodopera in economia di operaio di 3 livello edile per eventuali opere aggiuntive (A.02.01.0015). L'utilizzo di tali economie, da utilizzare solo per particolari esigenti, è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte della Direzione Lavori.							
30/01/2023	SOMMANO ora	---	---	0,00		36,05	0,00	
45 NP-Sgom+ Pulizie	Manodopera per sgombero cantiere e pulizia di tutti piani della struttura.							
30/01/2023	SOMMANO €/h	---	---	12,00		36,05	432,60	
46 A.01.04.0061	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... ione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04							
30/01/2023	SOMMANO t	---	---	16,80		17,00	285,60	
47 A.01.04.0066	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... ) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti).							
30/01/2023	SOMMANO t	---	---	1,91		356,72	681,34	
48 A.01.04.0066	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... rmi al "test di cessione" Tabella 2 (di cui							
A RIPORTARE							50'617,94	


COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch. Renato Di Criscio)



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Num. Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	<b>RIPORTO</b>						50'617,94	
30/01/2023	alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). SOMMANO t	---	---	0,62		53,51	33,18	
49 Oneri Discarica	Deduzione della voce n.20 del Registro di Contabilità n.1 <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>	---	---		1,00	680,00	-680,00	
30/01/2023 50 Penale	Applicazione penale per ritardata ultimazione lavori, art. 8 del C.S.A.: 2 giorni <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>	---	---		2,00	113,03	-226,06	
30/01/2023 51 Lampade	Lampade led fornite dalla S.A. <b>SI DETRAGGONO cadauno</b>	---	---		5,00	89,52	-447,60	
30/01/2023 52 NP- MaterialeElet tric	Fornitura di materiale accessorio per la messa in sicurezza di tutte le linee elettriche da rimuovere o spostare SOMMANO a corpo	---	---	0,50		447,25	223,63	
30/01/2023 53 A.02.01.0015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. SOMMANO ora	---	---	0,00		35,96	0,00	
30/01/2023 54 A.02.01.0015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. SOMMANO ora	---	---	54,00		35,96	1'941,84	
30/01/2023 55 C.04.01.0010	Installatore di 5ª categoria SOMMANO ora	---	---	5,00		31,70	158,50	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>						51'621,43	
	<b>TOTALE euro</b>						51'621,43	
	Monza, 30/01/2023  L'Impresa Elettrica System s.r.l. via A. Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)  Il Direttore dei Lavori   In data 10/11/2022 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro  Il Direttore dei Lavori  ----- ----- ----- -----							49'352,00
	<b>A RIPORTARE</b>						51'621,43	49'352,00



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferazza Papa

**ATS DELLA BRIANZA**  
Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

pag. 1


**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 05/12/2022**

**OGGETTO:** Oggiono (LC) Via I° Maggio, 21/B - Adeguamento V.V.F ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 - Terza fase  
Ditta Esecutrice: Elettrica System s.r.l. Via A Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)

**COMMITTENTE:** ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

**IMPRESA:** Elettrica System s.r.l. - Via A. Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
Progettista e Direttore Lavori  
(Arch. Renato Di Criscio)



Il R.U.P. e Direttore  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Contratto in data 02/05/2022 rep. n. 32 registrato a Monza in data 02/05/2022 al n. di euro 113 032.60

Adeguamento Normativa VV.F. - 3° fase  
Oggiono (LC), Via I° Maggio 21/B - Progettista e D.L. Arch. Renato Di Criscio

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 A.01.04.0061	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... ione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04	SOMMANO...	t	16,80	17,00	285,60
2 A.01.04.0066 g	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... rmi al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti).	SOMMANO...	t	0,62	53,51	33,18
3 A.01.04.0066 i	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale "EcoTassa" per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla voce precedente n. A.01.04.0060 (Detto tributo andrà aggiun ... ) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti).	SOMMANO...	t	1,91	356,72	681,34
4 A.01.05.0600	Assistenze murarie per la installazione di impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie e rete di scarico, esclusa manovalanza in aiuto ai montatori, in percentuale sul prezzo dell'impianto ( Percentuale del 28 % )	SOMMANO...	%	5'202,85	28,00	1'456,80
5 A.02.01.0015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.	SOMMANO...	ora	54,00	35,96	1'941,84
6 A.02.04.0045 b	Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il ... ti impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in mattoni forati o blocchi di gesso spessore fino a 12 cm	SOMMANO...	m²	62,37	18,34	1'143,87
7 A.02.04.0090 d	Rimozione di pavimenti interni, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capito ... conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in vinilico e gomma	SOMMANO...	m²	152,25	4,43	674,47
8 A.02.04.0130 b	Rimozione di serramenti in legno o in ferro, compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo ... er il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): senza recupero	SI DETRAGGONO...	m²	-6,15	17,72	-108,98
9 B.02.04.0055 a	Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) dello spessore minimo di 125 mm , costituita da 2 lastre da 12,5 mm cad , per paramento , avvitate ... e la loro rasatura . Modalità di messa in opera secondo la Norma UNI 11424 . con lastre di tipo A ( voc. B.02.03.0075 )	SOMMANO...	m²	85,67	53,67	4'597,91
10 B.06.04.0221 b	Pavimento in piastrelle di PVC eterogeneo auto posante posato con adesivo removibile su supporto perfettamente liscio o su pavimento sopra elevato: di cui alla voce B.06.03.0171 b spessore 4,5-5,0 mm	SOMMANO...	m²	152,25	54,12	8'239,77
11 B.06.04.0291 a	Fornitura e posa di zoccolino in materiale vinilico: altezza 70-80 mm. in PVC espanso rigido	SOMMANO...	m	105,97	6,71	711,06
12 C.01.01.0010	Installatore di 5ª categoria	SOMMANO...	ora	80,00	31,70	2'536,00
13 C.03.03.0005 g	Tubazione in acciaio zincato tipo Mannesmann senza saldatura, filettata con manicotti, serie media secondo EN 10255 (ex UNI 8863/87) Ø 2" peso 5,29 kg/m	SOMMANO...	kg	200,00	1,80	360,70
	<b>A RIPORTARE</b>					22'553,56

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 05/12/2022

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch. Renato Di Criscio)





Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>				22'553,56
14 C.03.03.0145 .a	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" curve a 90° m. e. f. SOMMANO...	cad	27,00	27,00	729,00
15 C.03.03.0145 .g	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" te pari SOMMANO...	cad	6,00	14,45	86,70
16 C.03.03.0145 .t	Raccordi in ghisa malleabile a cuore bianco zincati, tabella UNI10242 Diametro nominale 2" bracciali zincati pesanti SOMMANO...	cad	20,00	14,56	291,20
17 C.03.03.0255 .c	Idranti, Naspo e attacco autopompa Idrante a muro a parete da interno DN 45 UNI EN671-1 composto da: - cassetta in acciaio verniciato - tubazione flessibile a norma EN 14540 - lanc ... - rubinetto idrante - lastra di sicurezza frangibile - sostegno per tubazione - accessori di montaggio DN 45 L = 25 mt. SOMMANO...	cad	6,00	150,28	901,68
18 C.04.01.0010	Installatore di 5ª categoria SOMMANO...	ora	5,00	31,70	158,50
19 Lampade	Lampade led fornite dalla S.A. SI DETRAGGONO...	cadauno	-5,00	89,52	-447,60
20 NP- AssMuraria_ REI	Posa in opera di falsi telai con zanche, telai abbracciati, modifiche ai fori muro con demolizione parziale in breccia e ricostruzione con materiali idonei. Tutte le lavorazioni di assistenza muraria dovranno seguire le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori. SOMMANO...	m²	80,63	17,89	1'442,47
21 NP- Comelit_Ass.	Riprogrammazione centralina Comelit per inserimento elettromagneti da parte dell'assistenza del produttore. Si stima in unica uscita e per mezza giornata di intervento. E' compreso nel prezzo l'assistenza al tecnico Comelit da parte di un elettricista. SOMMANO...	a corpo	1,00	447,25	447,25
22 NP- Comelit_coll egam.	Madopera (elettricista) per collegamento di n.6 magneti NINZ (posati solo sull'anta attiva) ai rispettivi loop della rete dei rilevatori di fumo. Voce listino: C.04.01.0010 SOMMANO...	ora	16,00	31,70	507,20
23 NP- Comelit_prod ot.1	Modulo indirizzato - codice: 4I1OM000 SOMMANO...	cadauno	6,00	87,76	526,56
24 NP- Comelit_prod ot.2	Alimentatore - Codice: ZSP-100-5.5A-18 SOMMANO...	cadauno	1,00	390,44	390,44
25 NP- Comelit_prod ot.3	Modulo indirizzato sull'alimentatore - codice: 4I1OM122 SOMMANO...	cadauno	1,00	91,79	91,79
26 NP- Comelit_prod ot.4	Batteria per alimentatore - codice: 30076004 SOMMANO...	cadauno	2,00	143,08	286,16
27 NP- Complementi	Ripristini così descritti:- Fornitura e posa in opera di n.3 lampade a LED da incasso da posare nei corridoi ai piani T-P-S, € 60,00 (lampada) x 3 = 180,00 € + Fornitura e posa in ... lavorazioni e componenti elettrici, idraulici o meccanici non ricompresi nella precedente descrizione, a corpo € 640,00 SOMMANO...	a corpo	1,00	3'578,00	3'578,00
28 NP- MaterialeElet tric	Fornitura di materiale accessorio per la messa in sicurezza di tutte le linee elettriche da rimuovere o spostare SOMMANO...	a corpo	0,50	447,25	223,63
29	Solo fornitura di materiale accessorio per formazione nuova rete antincendio. SOMMANO...	a corpo	1,00	297,57	297,57
	<b>A RIPORTARE</b>				32'064,11

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 05/11/2018  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti

Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch. Renato Di Criscio)



Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		
				unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>						32'064,11
NP- Materiale 30	Fornitura e posa in opera di lastra antincendio ai silicati, da applicare in aderenza alla muratura esistente. Il Pacchetto così composto deve garantire un grado di protezione REI ... o per la successiva tinteggiatura (quest'ultima esclusa). Per maggiori dettagli fare riferimento alla Relazione Tecnica.	SOMMANO...	m2	53,24	22,37	1'190,98
NP- Placcaggio 31	Fornitura e posa in opera di porta esterna su un battente in alluminio e vetro completa di maniglione antipanico marca CISA.	SOMMANO...	a corpo	1,00	1'341,75	1'341,75
NP- Porta Esterna 32	PORTA N.1 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.	SOMMANO...	cadauno	1,00	571,59	571,59
NP- REI_10 33	PORTA N.10 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.	SOMMANO...	cadauno	1,00	918,66	918,66
NP- REI_11 34	PORTA N.11 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'008,11	1'008,11
NP- REI_12 35	PORTA N.12 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.	SOMMANO...	cadauno	1,00	1'008,11	1'008,11
NP- REI_13 36	PORTA N.13 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.	SOMMANO...	cadauno	1,00	918,66	918,66
NP- REI_14 37	PORTA N.14 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo.	SOMMANO...	cadauno	1,00	918,66	918,66
NP- REI_15 38	PORTA N.15 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante;					
<b>A RIPORTARE</b>						39'940,63


COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 05/12/2022

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch./Renato Di Criscio)




Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				39'940,63
39 NP-REI_2	... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO... PORTA N.2 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO...	cadauno	1,00	1'008,11	1'008,11
40 NP-REI_3	PORTA N.3 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio Abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO...	cadauno	1,00	571,59	571,59
41 NP-REI_4	PORTA N.4 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Falso telaio; - Spionc ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO...	cadauno	1,00	918,66	918,66
42 NP-REI_5	PORTA N.5 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Telaio abbracciante; ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO...	cadauno	1,00	440,99	440,99
43 NP-REI_6	PORTA N.6 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Falso telaio; - Spion ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO...	cadauno	1,00	620,79	620,79
44 NP-REI_7	PORTA N.7 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 120; - Falso telaio; - Spionc ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO...	cadauno	1,00	657,46	657,46
45 NP-REI_8	PORTA N.8 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI composta dai seguenti componenti: - Porta REI 60; - Telaio abbracciante; - ... ra con chiavi (n.3). Per le specifiche tecniche fare riferimento alla Relazione Tecnica allegata al progetto esecutivo. SOMMANO...	cadauno	1,00	970,54	970,54
46	PORTA N.9 - Fornitura e posa in opera, compreso il trasporto e la movimentazione ai piani di porta REI	cadauno	1,00	1'008,11	1'008,11
	A RIPORTARE				46'136,88

COMMITTENTE: ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)  
 STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 A TUTTO IL 05/12/2022

ATS Brianza - Agenzia di Tutela della Salute  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti


Progettista e Direttore Lavori  
 (Arch. Renato Di Criscio)




Il R.U.P. e Direttore  
 S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
 Arch. Leonardo Sferrazza Papa





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<u>RIEPILOGO FINALE</u>  Tipologia Appalto: a Corpo e Misura Tipologia Offerta: Prezzi Unitari  <b>LAVORI A CORPO euro</b> <b>LAVORI A MISURA euro</b>  SOMMANO euro  PER LAVORI A CORPO - LAVORI A MISURA euro  TOTALE euro				0,00 51'621,43 51'621,43 51'621,43 51'621,43
	Monza , 30/01/2023  L'Impresa Elettrica System s.r.l. via A. Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)  Il Direttore dei Lavori  L'Impresa Elettrica System s.r.l. via A. Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)				
	----- -----				
	A RIPORTARE				



Il R.U.P. e Direttore  
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale e Acquisti  
Arch. Leonardo Sferazza Papa  


# ATS DELLA BRIANZA

Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

**OGGETTO:** Oggiono (LC) Via I° Maggio, 21/B - Adeguamento V.V.F ai sensi del D.M. 19 marzo 2015 - Terza fase

Ditta Esecutrice: Elettrica System s.r.l. Via A Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)

**COMMITTENTE:** ATS DELLA BRIANZA - Viale Elvezia n.2 - 20900 Monza (MB)

**IMPRESA:** Elettrica System s.r.l. - Via A. Pacinotti n.37 - Pessano con Bornago (MI)

## CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 53'938,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	10/11/2022	49'352,08
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
<b>TOTALE</b>		49'352,08
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 02/05/2022 repertorio n. 32 registrato a Monza in data 02/05/2022 al n. con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;  
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	51'621,43
<b>SOMMANO importi soggetti a ritenute euro</b>	51'621,43
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	2'076,81
	239,84
<b>SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro</b>	2'316,65
<b>DETRAZIONI</b>	
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
	-49'352,08
Ammontare dei certificati precedenti euro	49'352,08
<b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b>	0,00
<b>CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro</b>	53'938,00
per I.V.A. al 10%	5'393,80
<b>TOTALE GENERALE euro</b>	59'331,80

### CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 8 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 53'938,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.  
Diconsi: (euro cinquantatremilanovecentotrentotto/00).

Monza (MB), 30/01/2023



Il Responsabile del  
Procedimento  
Arch. Leonardo Sferrazza  
Papa

### ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Milano n.37272536

Il Direttore dei Lavori

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E  
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA  
DI MONZA E DELLA BRIANZA

RENATO  
DI CRISCIO  
ARCHITETTO

1935